

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
2171500	LA2A-LA2F	B1

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Tyget 2	721	FTX	1	EG

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjäna
1	LA2A	FTX		Kök ovan spis	22/25	27/30	
2	LA2B	FTX		Kök ovan spis	28/33	23/26	
3	LA2C	FTX		Kök ovan spis	22/25	21/21	
4	LA2D	FTX		Kök ovan spis	22/25	30/24	
5	LA2E	FTX		Kök ovan spis	28/33	25/32	
6	LA2F	FTX		Kök ovan spis	22/25	21/28	
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	☐ Ritningar			
	1.2	☐ DU-instruktioner			
	1.3	☒ Föregående OVK-protokoll			
	1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll			
	1.5	☐ Övrigt			
	2	Föroreningar			
	2.1	☒ Uteflödeskanal			
	2.2	☒ Filterdel			
	2.3	☒ Batterier			
	2.4	☒ VVX	3.4	2A, 2C forc.lucka stänger inte, fastnar.	1
	2.5	☒ Fläkt			
	2.6	☒ Kanaler			
	2.7	☒ Don			
	2.8	☒ Rensningsmöjligheter	3.7	2B Låga luftflöden men lika på både TL & FL	1
	2.9	☐ Fläktrum			
	2.10	☐ Övrigt	3.10	2C isolering i aggregat lossnar.	0
	3	Funktioner			
	3.1	☒ Filterdel			
	3.2	☒ Batterier			
	3.3	☒ VVX			
	3.4	☒ Spjäll			
	3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning	4.5	2E boende har problem med dåligt drag i kökskåpa, flöden ok vid OVK.	0
	3.6	☒ Fläktar			
	3.7	☒ Luftflöden			
	3.8	☒ Kanaler			
	3.9	☒ Don			
	3.10	☐ Övrigt			
	4	Klimat			
	4.1	☒ Temperatur			
	4.2	☒ Odör			
	4.3	☒ Drag			
	4.4	☒ Ljud			
	4.5	☒ Bruksanvändningspunkter			
	4.6	☐ Övrigt			
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum
		☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		
		☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		
		☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde		
		☐ Utökad kontroll	☐ E1: Aggregatdata		
		☐ Egenkontroll	☐ K1: Co2 mm		
					Besiktningsdatum
					2026-03-19
					Namnteckning
					<i>And Wido</i>

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
2171500	LA4A-LA4F	B2

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Tyget 2	721	FTX	1	EG

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjänar
1	LA4A	FTX		Kök ovan spis	22/25	21/28	
2	LA4B	FTX		Kök ovan spis	28/38	22/28	
3	LA4C	FTX		Kök ovan spis	22/25	34/21	
4	LA4D	FTX		Kök ovan spis	22/25	17/23	
5	LA4E	FTX		Kök ovan spis	34/38	26/38	
6	LA4F	FTX		Kök ovan spis	22/25	24/22	
7	FF1	F		Yttertak	55	64	Tvättstuga

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	☐ Ritningar			
	1.2	☒ DU-instruktioner			
	1.3	☒ Föregående OVK-protokoll			
	1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll			
	1.5	☐ Övrigt			
	2	Föroreningar			
	2.1	☒ Utefläktskanal			
	2.2	☒ Filterdel			
	2.3	☒ Batterier			
	2.4	☒ VVX			
	2.5	☒ Fläkt			
	2.6	☒ Kanaler	3.5	Rek. att tvättstugefläkt går kontinuerlig lågfart & ökar med rörelsedäckare eller anv. tidur. Nu endast tidur.	0
	2.7	☒ Don			
	2.8	☒ Rensningsmöjligheter	3.6	4A lagerljud från båda fläktar	1
	2.9	☒ Fläktrum			
	2.10	☐ Övrigt	3.7	Högt tilluftflöde i 4C.	2
	3	Funktioner			
	3.1	☒ Filterdel			
	3.2	☒ Batterier			
	3.3	☒ VVX			
	3.4	☒ Spjäll			
	3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	☒ Fläktar			
	3.7	☒ Luftflöden	4.5	Boende får in matos i sovrum. Övertryck i aggregat, fläkthastighet skall ändras.	2
	3.8	☒ Kanaler			
	3.9	☒ Don			
	3.10	☐ Övrigt			
	4	Klimat			
	4.1	☒ Temperatur			
	4.2	☒ Odör			
	4.3	☒ Drag			
	4.4	☒ Ljud			
	4.5	☒ Bruksynpunkter			
	4.6	☐ Övrigt			
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesikt. datum
		☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		
		☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		2026-03-19
		☐ Ombesiktning	☒ L: Flöde		
		☐ Utökad kontroll	☐ E1: Aggregatdata		
		☐ Egenkontroll	☐ K1: Co2 mm		
				Namnteckning	
					

LUFTFLÖDESPROTOKOLL

Luftbehandlungsinstallation

Krav i AMA VVS & Kyla 22 enligt: YHB.57□ YHC.57□

Allmänna uppgifter

Fastighet/adress: Tyget 2, Mommasväg 2A-F, 4A-F	Byggnad/del:	Upprättat/reviderat datum: 2026-03-20
Aggregatsystem:	Del, plan m m:	Flödesenhet: l/s
Datum och tidpunkt för injustering och kontroll: 2026-03-20	Injustering och kontroll utförd av: P Andersson, D Widén	Ansvarigt företag (om annat än ovan): -

Resultat

[illegible]

Lgh 2E									Bahco ACE
Kök					10	11	ET1	22,5	Boende klagar på dåligt drag i
Bad					10	11	ET2		Kökkåpa. Flöde bra vid OVK
Vardagsrum	10	5	ST1						
Sovrum 1	6	7	ST1						
Klk.					3	3	ET2		
Dusch					10	7	ET2		
Sovrum 2	6	7	ST1						
Sovrum 3	6	6	ST1						
	28	25			33	32			
Lgh. 2F									Bahco ACE
Kök					10	10	ET1	22,5	
Bad					15	18	ET2		
Vardagsrum	10	7	ST1						
Sovrum 1	6	7	ST1						
Sovrum 2	6	5	ST1						
	22	21			25	28			
Lgh. 4A									Bahco ACE
Kök					10	12	ET1	17,5	Båda fläktar oljud från lager
Bad					15	16	ET2		bytes
Vardagsrum	10	8	ST1						
Sovrum 1	6	7	ST1						
Sovrum 2	6	6	ST1						
	22	21			25	28			
Lgh. 4B									Fläktwoods RDKS
Kök					10	10	ET1	15	
Bad					15	8	ET2		
Vardagsrum	10	8	ST1						
Sovrum 1	6	6	ST1						
Klk.					3	3	ET2		
Dusch					10	7	ET2		
Sovrum 2	6	4	ST1						
Sovrum 3	6	4	ST1						
	28	22			38	28			
Lgh. 4C									Swegon Casa R2 höger
Kök					10	9	ET1		Boende får in matos i sovrum
Bad					15	12	ET2		Kommer inte in i styrdosa.
Vardagsrum	10	11	ST1						
Sovrum 1	6	10	ST1						
Sovrum 2	6	13	ST1						
	22	34			25	21			
Lgh. 4D									Fläktwoods RDKG
Kök					10	10	ET1	20	
Bad					15	13	ET2		
Vardagsrum	11	9	ST1						
Sovrum 1	11	8	ST1						

Tilluftdon: fläktgroup GKK, Frånluftsdon Fläktgroup GPDF samt div. modeller.

Mätmetoder:		
ID 1: Punktvís hastighetsmätning med prandtlrör	ID 2: Punktvís hastighetsmätning med varmrådsanemometer eller mekanisk anemometer	ET 2: Mätning med stös, frånluftsdon ST 3: Mätning med stös, tilluftsdon
ID 3: Fasta flödesmättdon	ET 1: Tryckfallsmdtning med mätsond/fast uttag, frånluftsdon. ST 1: Mätning av referenstryck, tilluftsdon	Annan:

INTYG		VENTILATIONS PROJEKT	
Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)			
Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad			
Fastighetsbeteckning		Adress	
Tyget 2		Mommarsväg 2&4	
Systemnummer		LA2A-LA2F	
Besiktningresultat		Nästa ordinarie besiktning	
G		2029-03-19	
Besiktningssman	Besiktningdatum	Namnteckning	
Daniel Widén	2026-03-19	<i>Daniel Widén</i>	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Ventilationsprojekt i Nyköping	K	RISE	SC0166-14
Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd			
Anm.			

INTYG		VENTILATIONS PROJEKT	
Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)			
Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad			
Fastighetsbeteckning		Adress	
Tyget 2		Mommarsväg 2&4	
Systemnummer		LA4A-LA4F	
Besiktningresultat		Nästa ordinarie besiktning	
EG		2029-03-19	
Besiktningssman	Besiktningdatum	Namnteckning	
Daniel Widén	2026-03-19	<i>Daniel Widén</i>	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Ventilationsprojekt i Nyköping	K	RISE	SC0166-14
Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd			
Anm.			