

Nya tunnelbanan

Niklas Bergman

Förvaltningschefsinformation

2020-12-15



- **JP beslutad av Regeringen 10/12!**



- **Miljödom lagakraftvunnen 7/12!**
- **JP, Länsstyrelsen godkänt och nu skickad till Trafikverket!**

Tjut utökat delegat projekt Arenastaden

Arenastaden

	Avtal 2013	Ny kalkyl	Fördyring
Kungst-Sofia	2308	3813	1505
Sofia-Socken	4386	6857	2471
Sofia-Nacka	7733	10214	2481
Odenp-Hagas	2424	2705	281
Hagas-Arenas	2308	2938	630
Barkarby	3347	5286	1939
	22506	31813	9307

Avtalat i Stockholmsförhandlingen

4732 mkr

S Hagalund Sverigeförhandlingen

1200+180 mkr

Summa avtalad finansiering

6112 mkr

Tidigare beslutade tjut avseende delegat för upphandla entreprenader

Arbetstunnlar: 260 mkr (2018)

Huvudtunnlar:2400 mkr (2018)

Summa : 2660 mkr

Nu önskas ytterligare 700 mkr, dvs totalt ca 3,4 miljarder