2026-08-24

Jonas Dahlqvist
Fastighetsförvaltare
08-123 173 36
jonas.dahlqvist@regionstockholm.se

4. Riskanalys

Projektets namn
Permanent placering av delar av Karolinska Universitetssjukhusets verksamheter i huvudblocket på Solna sjukhusområde
Namn projektägare
Jonas Dahlqvist
Eventuellt REID/projektnummer
94115177
Gäller förvaltningsobjekt
Solna sjukhusområde

Nedan listas större identifierade risker. Under förstudiefasen kommer riskanalysen utvecklas.

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Åtgärd
Låga bjälklagshöjder och begränsningar i bärande stomme	Hög	Ej möjligt att inrymma verksamheter vården är i behov av	Tydliggör begränsningar i förstudien och ge förslag på lämpligt vårdinnehåll
Tekniskt upprustningsbehov underskattats	Medel	Kostnadsökningar	Tydliggör i förstudie, ta fram alternativa förslag
Beroenden till kringliggande projekt	Hög	Begränsad framkomlighet för leveranser mm. Trånga ytor.	Noggrann planering tillsammans med övriga projekt samt utreda möjlighet till samordningsvinster
Förändrat behov från verksamheterna	Hög	Omtag vilket påverkar tidplan och kostnader	Säkerställ att verksamheternas behov tillfredsställs och tydliggör konsekvenser av ändringar

Hantering av personuppgifter, se Locum.se