SÄRSKILT UTTALANDE
2025-11-25

TN 2023-0681

Trafiknämnden
Ärende 8

Vänsterpartiet

Förnyat genomförandebeslut Tvärbanan Kistagrenen

Vi i Vänsterpartiet tackar för den utförliga informationen om bakgrunden till behovet av ett förnyat genomförandebeslut för Tvärbanan Kistagrenen. I genomförandebeslutet 2016 beräknades den totala budgeten för utbyggnaden till 4937 miljoner kronor med trafikstart till Norra Ursvik år 2021 och till Helenelund 2023. I dagens förnyade genomförandebeslut har investeringskostnaden nästan fördubblats till beräknade 9338 miljoner kronor och trafikstarterna försenats med sju respektive sex år till 2028 respektive 2029. Sammanfattningsvis kan det konstateras att projektet från början präglats av brister i underlag och en övertro på förmågan att driva det i hamn inom budget- och tidsramar. Brister som medfört kostsamma problem längs med vägen och som förvaltningen försökt hantera och nu lett till behovet av ett förnyat genomförandebeslut. Med projektets historik och att nu trafikförvaltningen tar hand detaljprojekteringen och därefter upphandling av utförandeentreprenader är det av yttersta vikt att förvaltningschefen säkerställer att den kompetens som krävs för att slutföra projektet, utan ytterligare förseningar och fördyrningar, finns på Trafikförvaltningen.