locum.
VÅRDEN FÖR VÅRDEN

ID	**Risk** Beskriv identifierad risk	**Orsak**	**Konsekvens**	**Konsekvensområde**	**Sannolikhet (S)**	**Konsekvens (K)**	**Risk-produkt S x K**	**Riskbehandling** Hur ska risken hanteras?	**Anledning till att risk ej åtgärdas**	**Riskägare/ Ansvarig**	**Åtgärder** Vad ska genomföras för att eliminera/minska effekterna av risken?	**Status hantering av åtgärd**	**Kostnad inlagd i budgetreserv i projektkalkyl** (tkr)	**Senaste uppdateringen av risken** åååå-mm-dd	**Kommentar**
1	Problem med utforsling/inforsling material	Bara en bygghiss i byggnaden	Försenade byggtider.	Tid	3	3	9	Åtgärdas		Per Persson	Montera en bygghiss	Påbörjad		2021-10-15	
2	Problem med utforsling/inforsling material	Bara en bygghiss i byggnaden	Ökade kostnader	Kostnad	3	4	12	Åtgärdas		Per Persson	Montera en bygghiss	Påbörjad		2021-10-15	
3	Ledning för elförsörjning till sjukhus grävs av	Felaktiga kartor	Påverkan på liv och hälsa tredje man	Funktion och kvalitet under byggnation	1	5	5	Bevakas	Kostnader för åtgärder överstiger nyttan	Anna Larsson		Ej aktuellt	100	2021-10-15	
4	Oljeläckage från fordon	Fordon är gamla	Marken förorenas	Ekologisk hållbarhet	2	4	8	Åtgärdas		Karl Svensson	Inskrivet i handlingarna att fordon ska besiktigas innan de får användas	Åtgärd genomförd		2021-10-15	
5	Risk att barn kan komma in på arbetsområdet	Verksamhet pågår under byggnationen	Att barn skadas eller i värsta fall dör	Social hållbarhet	3	5	15	Åtgärdas		Maria Svensson	Bevakning av arbetsområdet när det finns risk för att barn kan komma in.	Pågår		2021-10-27	
6	Brand utbryter	Brandfarliga heta arbeten ska utföras	Sakskador och även personskador kan förekomma	Funktion och kvalitet under byggnation	2	5	10	Åtgärdas		Oskar Nilsson	Brandfarliga heta arbeten får endast utföras när andra arbeten ej pågår i byggnaden.	Ej påbörjad		2021-10-27	
7	Området runt byggarbetsplatsen ej tillgängligt för personer med funktionsnedsättning	Mycket material ska levereras till byggarbetsplatsen	Att personer ej kommer i tid till sina läkarbesök	Social hållbarhet	1	3	3	Bevakas	Risker accepteras generellt utan åtgärd men ska bevakas. Nödvändigt att visa att de bibehålls på denna nivå.	Maria Svensson		Ej aktuellt		2021-12-12	
8	Risk för inbrott på byggarbetsplatsen	Byggarbetsplatsen ligger avskilt	Förseningar av projektet	Tid	1	2	2	Åtgärdas ej	Risker accepteras utan åtgärd			Ej aktuellt		2021-11-08	
9															
10															
11															
12															

VI ÄR EN DEL AV REGION STOCKHOLM